

**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**  
**Oś priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki**  
**Działanie 1.3 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach**  
**Poddziałanie 1.3.1 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych**

**Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**Tytuł Projektu: Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B), al. Jana Pawła II 37, Kraków POIS.01.03.01-00-0015/17**

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu – 19 245 901,60 zł, w tym koszty kwalifikowane – 11 389 751,41 zł

Maksymalna kwota dotacji – 9 681 288,69 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych zadania

**Cel bezpośredni projektu:** głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Laboratoria J (1A) i K (1B) zlokalizowanych przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie

**Cel główny projektu:** Poprawa stanu środowiska dzięki kompleksowej modernizacji energetycznej budynków

**Efekt projektu:** zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

**Zakres projektu:** ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian budynków, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, montaż nawiewników, modernizacja wentylacji, modernizacja c.o., modernizacja cwu, montaż instalacji solarnej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia na ledowe, montaż fotowoltaiki



Institucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób: etyczny, jawny, przejrzysty.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków PO IiŚ znajduje się na stronie <http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci>

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza:

<https://nieprawidlowosci.miiir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokumen&unidoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC>

lub wysłać wiadomości na adres [naduzycia.POIS@miiir.gov.pl](mailto:naduzycia.POIS@miiir.gov.pl)

## **Dokumentacja fotograficzna**

Przed rozpoczęciem robót budowlanych





W dniu 22 stycznia 2020 roku Politechnika Krakowska podpisała umowę o roboty budowlane z wykonawcą prac termomodernizacyjnych. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 3 lutego 2020 roku.

W celu poinformowania opinii publicznej oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie o uzyskanym dofinansowaniu, na terenie budowy postawiona została tablica informacyjna, zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 13 do umowy o dofinansowanie.





Trwają prace budowlane na budynku J – stan na dzień 2 czerwca 2020 r.





W sierpniu 2020 r. rozpoczęły się prace na budynku K. W chwili obecnej prace prowadzone są symultanicznie w obydwu obiektach. W budynku J do chwili obecnej wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, na ukończeniu są prace związane z montażem fasady aluminiowej oraz montażem instalacji elektrycznych (w zakresie okablowania), trwa montaż wentylacji, rozpoczęto prace w pomieszczeniu węzła cieplnego.

W budynku K ze względu na niedawno przekazany placu budowy trwają prace demontażowe i rozbiórkowe.

## Budynek J







## Budynek K





**W dniu 6 listopada 2020 roku podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego została zwiększona kwota całkowitego kosztu realizacji Projektu i wynosi w chwili obecnej 26 483 866,52 PLN.**



## Budynki w trakcie termomodernizacji – stan na dzień 22 marca 2021 roku







## Ciąg dalszy prac termomodernizacyjnych – stan na dzień 6 sierpnia 2021 roku

### Budynek J












## Budynek K









**W dniu 4 października 2021 roku budynek Politechnika Krakowska uzyskała decyzję pozwolenia na użytkowanie dla budynku J. Wszystkie prace w obiekcie zostały zakończone i odebrane przez odpowiednie służby.**











**W dniu 13 grudnia 2021 roku podpisany został aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego została zwiększona kwota całkowitego kosztu realizacji Projektu do kwoty 34 375 019,42 zł. Koszty kwalifikowane zostały zakontraktowane na poziomie 16 047 857,82 zł natomiast dofinansowanie ze środków UE zostało zwiększone do kwoty 13 640 679,14 zł.**

**Ciąg dalszy prac termomodernizacyjnych – stan na dzień 23 grudnia 2021 roku**

**Budynek K**











Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



**W dniu 15 lutego 2022 roku zakończono prace na budynku K, tym samym roboty budowlane na budynkach zostały ukończone i odebrane.**



























**Na miejscu realizacji projektu postawiona została tablica pamiątkowa**





**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita  
Polska**

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Termomodernizacja budynków  
Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,  
Laboratoria J (1A) i K (1B),  
al. Jana Pawła II 37, Kraków**

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska dzięki kompleksowej  
modernizacji energetycznej budynków

Beneficjent: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

[www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)



**W dniu 2 czerwca 2022 roku podpisany został aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego została zwiększona kwota całkowitego kosztu realizacji Projektu do kwoty 36 365 229,75 zł. Koszty kwalifikowane zostały zakontraktowane na poziomie 16 426 106,55 zł natomiast dofinansowanie ze środków UE zostało zwiększone do kwoty 13 962 190,56 zł.**